

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه				پروژه های فروش رفته طی ماه		وضعیت در پایان ماه گذشته				متراژ مفید پروژه	واحد	کاربری	محل پروژه	نام پروژه
مبلغ بهای تمام شده بر آوردی (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	متراژ	مبلغ بهای تمام شده برآوردی (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	درصد پیشرفت فیزیکی					
398,066	91,402	306,664	89%	11,456	198	398,066	92,322	305,744	88%	8540	48	مسکونی	یزد	فرشته یزد1
128,609	19,342	109,267	98%			128,609	12,062	116,547	98%	2237	19	مسکونی	اصفهان	مسکونی مطهری (زاینده رود)
174,950	55,212	119,738	95%	1,562	0	174,950	57,626	117,324	93%	7646	80	مسکونی	شهرکرد	باران شهرکرد شمالی
163,159	109,076	54,083	59%			163,159	111,090	52,069	58%	6269	64	مسکونی	شهرکرد	باران شهرکرد جنوبی
82,479	57,837	24,642	31%			82,479	58,036	24,443	23%	906	15	تجاری اداری	اصفهان	تجاری اداری نشاط
188,332	88,454	99,878	39%			188,332	91,436	96,896	38%	1937	8	مسکونی	اصفهان	بهار آزادی
421,604	192,402	229,202	40%			421,604	194,698	226,906	38%	1984	48	تجاری	اصفهان	تجاری اداری چهارباغ بالا
54,225	50,505	3,720	0%			54,225	50,505	3,720	0%	1050	3	مسکونی	یزد	مسکونی فرشته یزد 2
152,036	0	152,036	100%			152,036	0	152,036	100%	5313	52	مسکونی تجاری	اصفهان	مسکونی تجاری تالار
5,478	0	5,478	100%	0	0	5,478	0	5,478	100%	50	1	تجاری	اصفهان	تجاری تالار سپهر
4,611	0	4,611	100%			4,611	0	4,611	100%	187	2	مسکونی	تهران	پردیس
24,795	0	24,795	100%			24,795	0	24,795	100%	276	1	مسکونی	اصفهان	سپهر آزادی
60,589	0	60,589	100%			60,589	0	60,589	100%	13820	393	مسکونی	اصفهان	زیتون 3
91,940	52,941	38,999	76%	8,697	0	91,940	57,353	34,587	66%	7137		پیمانکاری	اصفهان	خیابان و پارکینگ فرشادی
54,000	33,175	20,825	46%	1,260	0	54,000	33,618	20,382	43%	4103		مدیریت پیمان	اصفهان	مدیریت پیمان سپهر وحید
2,004,873	750,346	1,254,527		22,975	198	2,004,873	758,746	1,246,127						جمع