آمار وضعیت تکمیل پروژه ها:

از ابندای سال مالی تا پایان ماه 1395/09/30				وضعیت در پایان ماه گذشته								
مبلغ بهای تمام شده بر آورد ی (میلیون ریال)		نماه شده ۱	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده بر آور دی (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)		درصد پیشرفت فیزیکی	متراژ مفید پروژه	واحد	کاربر ی	محل پروزه	نام پروژه
398,066	116,799	281,267	87%	398,066	119,130	278,936	83%	8540	48	مسكوني	يزد	فرشته يزد
128,609	19,731	108,878	97%	128,609	20,226	108,383	96%	2237	19	مسكوني	اصفهان	مسکونی زاینده رود
174,950	58,508	116,442	91%	174,950	65,583	109,367	91%	7646	80	مسكونى	شهركرد	باران شهرکرد شمالی
163,159	111,130	52,029	57%	163,159	115,166	47,993	54%	6269	62	مسكوني	شهركرد	باران شهركردجنوبي
82,479	58,227	24,252	20%	82,479	59,590	22,889	17%	906	15	تجاری اداری	اصفهان	تجاری اداری نشاط
188,332	91,436	96,896	35%	188,332	93,661	94,671	35%	1937	8	مسكونى	اصفهان	بهار آزادی
421,604	195,286	226,318	35%	421,604	209,691	211,913	32%	1984	48	تجارى	اصفهان	تجارى ادارى چهارباغ بالا
54,225	51,142	3,083	0%	54,225	53,952	273	0%	1050	3	مسكوني	يزد	مسكوني فرشته يزد 2
91,940	57,353	34,587	58%	91,940	60,677	31,263	60%	7137	پیمانکاری	پارکینگ	اصفهان	خیابان و پارکینگ فرشادی
54,000	33,618	20,382	42%	54,000	34,874	19,126	48%	4103	مدیریت پیمان	تجاری اداری	اصفهان	مديريت پيمان سپهر وحيد
1,757,364	793,230	964,134		1,757,364	832,550	924,814						جمع