

مقایسه پیش بینی برنامه شرکت آبادگران در سال ۹۵ و عملکرد

ردیف	موضوع	نام پروژه	محل پروژه	زیربنای کل (مترمربع)	درصد پیشرفت شروع پروژه تا پایان ۹۴	پیش بینی درصد پیشرفت	میزان مساحت تولید	فروردین		اردیبهشت		خرداد		تیر		مرداد		شهریور		مهر		آبان		جمع هشت ماهه							
								بودجه		عملکرد		بودجه		عملکرد		بودجه		عملکرد		بودجه		عملکرد		بودجه		عملکرد		بودجه		عملکرد	
								درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ	درصد	مترائ
۱	مشاورگی	بلوک A۱	کوهسنگی مشهد	۱۲۴۹۲	۷۰	۳۰	۳۷۴۸	۱.۷	۲۰.۸	۰.۰	۰	۱.۷	۲۰.۸	۰.۰	۰	۱.۷	۲۰.۸	۰.۰	۰	۱.۷	۲۰.۸	۰.۰	۰	۲۲	۲۷۰.۷	۰	۰				
		جمع		۱۲۴۹۲	-	-	۳۷۴۸	-	۲۰.۸	-	۰	-	۲۰.۸	-	۰	-	۲۰.۸	-	۰	-	۲۰.۸	-	۰	-	-	۲۷۰.۷	-	۰			
۳	سرمایه گذاری	مجموعه تجاری (رستوران - فست فود و هایپر مارکت)	کوهسنگی مشهد	۷۰۰۰	۳۳	۴۲	۲۹۴۰	۴.۰	۲۸.۰	۰.۰	۰	۴.۰	۲۸.۰	۰.۰	۰	۴.۰	۲۸.۰	۰.۰	۰	۴.۰	۲۸.۰	۰.۰	۰	۲۹	۲۰۰.۷	۲۴	۱۷۱۵				
۷		ویلای گلگاه ۵	دریای آرام گلگاه	۹۹۷	۹۵	۵	۵۰	۰.۰		۰.۰	۰	۰.۰		۰.۰	۰	۰.۰		۰.۰	۰	۰.۰		۱.۰	۴	۴۰	۰	۰					
۸		رستوران و فست فود	دریای آرام گلگاه	۱۷۸۰	۸۷	۱۳	۲۳۱	۱.۰		۰.۰	۰	۰.۰	۱.۰		۰	۰.۰	۱.۰		۰	۰.۰	۱.۷	۳۰	۱۱	۲۰.۲	۰	۰					
۹		برج مسکونی آرامش	مشهد	۱۴۵۰۰	۵	۴۰	۵۸۰۰	۳.۳۳۳۳	۴۸۳	۰.۰	۰	۰.۰	۴۸۳	۳.۳۳۳۳	۴۸۳	۰.۰	۰	۴۸۳	۳.۳۳۳۳	۴۸۳	۰.۰	۲.۳	۴۸۳	۲۷	۲۸۶۷	۰	۰				
		جمع		۲۴۲۷۷	-	-	۹۰۲۱	-	۷۶۳	-	۰	-	۷۶۳	-	۰	-	۷۱۷	-	۳۹۷	-	۷۵۶	-	۵۲۵	-	۶۱۱۵	-	۱۷۱۵				
		جمع کل		۳۶۷۶۹	-	-	۱۲۷۶۹	-	۹۷۲	-	۰	-	۹۷۲	-	۰	-	۱۱۳۳	-	۳۹۷	-	۱۱۷۳	-	۵۲۵	-	۸۸۲۱	-	۱۷۱۵				