

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها :

وضعیت در پایان ماه گذشته					از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۵/۰۸/۳۰				
نام پروژه	محل پروژه	کاربری	واحد	متر اژ مفید پروژه	درصد پیشرفت فیزیکی	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)	مبلغ بهای تمام شده (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلیون ریال)
فرشته یزد	یزد	مسکونی	۴۸	۸۵۴۰	۸۱٪	۲۷۳,۹۳۵	۱۲۴,۱۳۱	۲۷۸,۹۳۶	۱۱۹,۱۳۰
مسکونی زاینده رود	اصفهان	مسکونی	۱۹	۲۲۳۷	۹۵٪	۱۰۷,۲۱۵	۲۱,۳۹۴	۱۰۸,۳۸۳	۲۰,۲۲۶
بلار ان شهرکرد شمالی	شهرکرد	مسکونی	۸۰	۷۶۴۶	۸۹٪	۱۰۶,۰۳۰	۶۸,۹۲۰	۱۰۹,۳۶۷	۶۵,۵۸۳
بلار ان شهرکرد جنوبی	شهرکرد	مسکونی	۶۲	۶۲۶۹	۵۲٪	۴۵,۶۶۹	۱۱۷,۴۹۰	۴۷,۹۹۳	۱۱۵,۱۶۶
تجاری اداری نشاط	اصفهان	تجاری اداری	۱۵	۹۰۶	۱۳٪	۲۱,۳۸۰	۶۱,۰۹۹	۲۲,۸۸۹	۵۹,۵۹۰
بهار آزادی	اصفهان	مسکونی	۸	۱۹۳۷	۳۲٪	۹۲,۹۸۷	۹۵,۳۴۵	۹۴,۶۷۱	۹۳,۶۶۱
تجاری اداری چهارباغ بالا	اصفهان	تجاری	۴۸	۱۹۸۴	۲۹٪	۲۱,۰۲۰	۲۱۱,۳۸۴	۲۱۱,۹۱۳	۲۰۹,۶۹۱
مسکونی فرشته یزد ۲	یزد	مسکونی	۳	۱۰۵۰	۰٪	۲۷۳	۵۳,۹۵۲	۲۷۳	۵۳,۹۵۲
جمع						۸۵۷,۷۰۹	۷۵۳,۷۱۵	۸۷۴,۲۲۵	۷۳۶,۹۹۹
						۱,۶۱۱,۴۲۴	۱,۶۱۱,۴۲۴	۱,۶۱۱,۴۲۴	۱,۶۱۱,۴۲۴

از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰				ماه ۱۳۹۵/۰۸/۳۰				واحد	کاربری	محل پروژه	نام پروژه
مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش	مترکز فروش	بهای تمام شده (میلیون ریال)	مبلغ فروش (میلیون ریال)	نرخ فروش	مترکز فروش	بهای تمام شده (میلیون ریال)				
۲۴,۵۷۸	۰	۰	۱۹,۲۸۷	۳۳,۴۷۳	۰	۰	۲۵,۷۷۳	۴۸	مسکونی	یزد	فرشته یزد
۳,۳۴۹	۰	۰	۲,۳۹۷	۵,۰۲۴	۰	۰	۳,۶۲۹	۱۹	مسکونی	اصفهان	مسکونی زاینده رود
۹۹۶	۲۶	۸۰	۸۶۷	۲,۸۰۵	۰	۰	۲,۳۴۷	۸۰	مسکونی	شهرکرد	پارک شهرکرد شمالی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	تجاری اداری	اصفهان	تجاری اداری نشاط
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	مسکونی	اصفهان	بهار آزادی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	تجاری	اصفهان	تجاری اداری چهارباغ بالا
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	مسکونی	یزد	مسکونی فرشته یزد ۲
۲۸,۹۲۳			۲۲,۵۵۱	۴۱,۳۰۲			۳۱,۷۴۹				جمع

$\frac{1}{\sqrt{\pi}}$