پروژه های واگذار شده:

چىن				27,081			YA, 9YY
مسکونی فرشته یزد ۲	يا.	مسكوني	4	*			
تجارى ادارى چهارباغ بالا	اصفهان	تجارى	*>				
بهار آزادی	اصفهان	مسكوني	>				
تجارى ادارى نشاط	اصفهان	تجاری اداری	10	*			
باران شهركرد شمالي	شهرکرد	مسكوني	>	757	> .	79	999
مسكوني زاينده رود	اصفهان	مسكوني	19	7, 494			4,469
فرشته یزد	برد	مسكوني	۴>	19,748			TF, 0V/
نام پروژه	محل پروزه	کاربری	واحد	بها تمام شده (میلیون ریال)	منراز فروش	نرج فروش نرج فروش	مبلغ فروش (مبلیون ریال)
					/Tr. ola	1490/.7/4.06	

آمار وضعیت تکمیل پروژه ها:

1207	از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۱۳۹۵/۰۷/۳۰	ای سال مالی تا	از اینتد					
مبلغ بهای تمام شده بر آورد ی (میلیون ریال)	برآورد هزینه های تکمیل پروژه (میلین ریال)	مبلغ بهای تمام شده میلیون ریال)	در صد پیشر فت فیزیکی	متراز مفید پروزه پروزه	واحد	کاربری	محل پروزه	نام پروڑہ
۲۹۸, ۰۶۶	144,141	244,940	×1.7.	104.	44	مسكوني	ين ب	فرشته يز د
144,8.9	T1, T9F	1.4,410	90%	222	19	مسكوني	اصفهان	مسکونی زاینده رود
144,90.	۶۸,9۲۰	1.9,.4.	٨٩٪	7949	>	مسكوني	شهركرد	باران شهرکرد شمالی
194,109	111,49.	40,889	٥٢٪	5459	79	مسكوني	شهركرد	بار ان شهر کر دجنوبی
14,849	81,.99	71, 74.	14%	9.9	10	تجارى ادارى	اصفهان	تجارى ادارى نشاط
144, 444	90,740	97,947	۲۲٪	1957	>	مسكوني	اصفهان	بهار آزادی
641, 9. 6	111,746	11.,11.	۲۹٪	1946	*>	تجارى	اصفهان	تجارى ادارى چهارباغ بالا
۵۴,۲۲۵	۵۲,90۲	777		1.0.	4	مسكوني	يزد	مسکونی فرشته بزد ۲
1,811,878	var, via	10V, V.9						خمع